



2.māja - 70,3m<sup>2</sup> + 34,3m<sup>2</sup> terase.

1. Pamati.(pēc izvēles)

Skrūvpāļi, SIP grīda(SIP224) + terase = 9393eur.

Lentveida betona pamati ar melno grīdu = 10500eur.

Siltināta betona plātne = 12400eur.

2. Mājas karkass.

SIP paneļu ārsienas 224mm(siltinājums 200mm, EPS80)

Jumta pārsegums 224mm(siltinājums 200mm, EPS80)

Rūpnieciskā komplekta cena ražotnē(bez grīdas) = 20277eur.

Komplekta montāža objektā = 4400eur.

3. Logi.(pēc izvēles)

PVC logi, divu stiklu paketes = 3500eur.

PVC logi, trīs stiklu paketes = 4240eur.

Logu montāža objektā = 610eur.

4. Fasāde, terase (termokoks un ruukki)

Termoapstrādāta priede; apdares dēlis 20x140 mm C6 profils; Natur šķira (ar zariem)- gan fasādei, gan griestiem = 2275eur.

Terase termoapstrādāta priede; terases dēlis 26x115 mm D30sg profils; Natur šķira (ar zariem) = 1405eur.

RUUKKI fasādes apdare ar "zvīņa" = 3770eur.

Fasādes, terase(termokoka) montāža objektā = 2300eur.

Fasāde (ruukki) montāža objektā = 2280eur.

5. Jumta segums

Jumta iekšējā konstrukcija, 5 grādu slīpumā ieklāts bituma segums = 2630eur.

Jumta iekšējā tekne un ārējā notekcaurule ar stiprinājumiem = 450eur.

Jumta un tekņu montāža = 2290eur.

#### 6. Transporta izmaksas

Atkarībā no objekta atrašanās vietas 300-800eur.

Cenas norādītas bez iekšējās apdares.

VISAS CENAS NORĀDĪTAS BEZ PVN.

Cenas var mainīties saistībā ar izejmateriālu cenu svārstībām.

## CONTACT

SIA "SIPpanel"

Phone: +371 24115577

Email: [sipmaja@sipmaja.lv](mailto:sipmaja@sipmaja.lv)

## COMPANY DETAILS

SIA "SIPpanel"

VAT registration No.: LV41203070798

Address: Zvejnieku iela 18-35, Roja, Rojas nov, LV-3264, Latvija

Address: Augšzemes iela 66C, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, Latvija